



La educación
es de todos

Mineducación

ETC CALI Enero 2021



Fondo de Financiamiento de la
**Infraestructura
Educativa**

Mineducación

ETC Cali – 24 proyectos – 21 en desarrollo.
(Convenio Interadministrativo 1487 de 2015)

24
Proyectos



443 Aulas

Nuevas: **321**

Mejoradas: **71**

Especializadas: **51**



14.521 Beneficiados



MEN - FFIE:

\$ 47.662 millones



ETC:

\$ 37.054 millones



Contingencia FFIE:

\$ 34.685 millones

Total Inversión:
\$119.401 millones

I.E. Alfonso López Pumarejo SEDE RAFAEL POMBO – Cali

FASE: II

Contrato # 1380-1288-2020



TOTAL AULAS NUEVAS	AULAS ESPECIALIZADAS	MATRICULA
18	4	565

- **AVANCE FÍSICO: 57.80 %** Programado – 63.54 % Ejecutado
- **INFORMACIÓN FINANCIERA:**

Descripción	Cto Obra – Unión Temporal TRETAC	Cto Int– Consorcio Infraestructuras Educativas JCB 2019
Valor Inicial	\$5.818.464.450	\$ 578.511.568
Anticipo	\$1.163.692.890	N/A
Adiciones	\$3.508.747.578	\$ 291.336.527
Valor Total	\$9.327.212.028	\$869.848.095
Valor pagado	\$4.673.401.691	\$417.388.872
% Avance	62.58%	47.98%

- **ESTADO ACTUAL: En ejecución**
- Se realizó la fundición de la placa de contrapiso de la cancha, acabado de piso escaleras y construcción e corta soles en puntos fijos, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, fundida de cimentación cerramiento al interior del predio, (se recibieron los mesones de cocina camapana y demás elementos para dotación cocina)
- **BRAS COMPLEMENTARIAS:** Andenes perimetrales, parqueaderos, UAR, portería, andenes de conexión interior, redes de conexión, cancha múltiple, cerramiento total.

Fecha finalización contractual 07 de abril de 2022

Fecha de Entrega: 30 de abril de 2022

Mineducación

I.E. Alberto Carvajal Borrero

SEDE PRINCIPAL – Cali

FASE: II

Contrato # 1380-1239-2020



TOTAL AULAS NUEVAS	AULAS ESPECIALIZADAS	MATRICULA
16	5	589

- AVANCE FÍSICO:** •56,86% Programado – 56,88 % Ejecutado

Descripción	Cto Obra – Unión Temporal TRETA C	Cto Int– Consorcio Infraestructuras Educativas JCB 2019
Valor Inicial	\$7.222.900.090	\$578.511.568
Anticipo	\$1.444.580.018	N/A
Adiciones	\$ 209.517.839	\$64.178.006
Valor Total	\$7.432.417.929	\$682.689.574
Valor pagado	\$2.060.863.880	\$215.347.363
% Avance	35,38%	35,49%

- ESTADO ACTUAL: En ejecución**
- Actualmente se adelantan actividades como cimentación para la construcción del cerramiento perimetral, instalación pisos baldosa granito pulido, instalación mamparas bloque 1 y 2, se continua con instalación cubierta bloque 3 y 4, mampostería en bloque de concreto en fachadas muros divisorios , Se recibe respuesta BOMBEROS al diseño RCI se requieren rociadores automáticos.
- OBRAS COMPLEMENTARIAS:** intervención a individuos arbóreos y recuperación de terreno, demolición cerramiento, adecuaciones área de cancha múltiple, circulaciones, parqueadero y ciccletero, circulaciones externas, UAR, conexiones definitivas de servicios públicos.

Fecha finalización contractual: 24 de Abril 2022

Fecha de Entrega: 24 de abril de 2022

Mineducación

I.E. JOSÉ MARÍA VIVAS BALCÁZAR

SEDE PRINCIPAL- Santiago de Cali

FASE II

Contrato # 1380-1240-2020



TOTAL AULAS NUEVAS	AULAS ESPECIALIZADAS	MATRICULA
31	4	1.184

- **AVANCE FÍSICO:** 47.06% % Programado – 49.58% Ejecutado
- **INFORMACIÓN FINANCIERA:**

Descripción	CO – UT TRETA C	CI – CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS JCB 2019
Valor Inicial	\$ 10.368.500.000	\$ 749.333.365
Anticipo	\$ 2.073.700.000	N/A
Adiciones	\$ 4.272.981.270	\$ 212.056.372
Valor Total	\$ 14.641.481.270	\$ 961.389.737
Valor facturado	\$ 7.169.372.537	\$ 433.264.552
% Avance	48 %	45 %

- **ESTADO ACTUAL En ejecución:** en curso estructura en concreto (tanque RCI - obras complementarias), en curso instalación cubiertas, mampostería e instalaciones. Resolución del DAGMA expedida para inicio de intervención arbórea previa a construcción del cerramiento general.
- **ADICIÓN Y PRÓRROGA** se generó Otrosí con fecha 27 de septiembre de 2021 por mayores cantidades de obra, nuevas actividades y obras complementarias y prórroga.
- **OBRAS COMPLEMENTARIAS** aprobadas por la ETC (cerramiento, conexiones definitivas, UAR, parqueadero, dotación Cancha, reducción acometida hidrosanitaria, andenes de conexión, andenes exteriores, bahía de parqueo, entre otros)

Fecha finalización contractual: 9 de junio de 2022

Fecha de Entrega: 9 de junio de 2022

Mineducación

IE Antonio José Camacho SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ

FASE: II

Contrato # 1380-1437-2021



TOTAL AULAS NUEVAS	AULAS ESPECIALIZADAS	MATRICULA
7	3	282

- **AVANCE FÍSICO:** 41.7% Programado – 61.12% Ejecutado
- **INFORMACIÓN FINANCIERA:**

Descripción	Cto Obra – DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS DE INGENIERIA	Interventoría Supervisión integral FFIE
Valor Inicial	\$798.448.537	\$-
Anticipo	\$-	N/A
Adiciones	\$-	\$-
Valor Total	\$798.448.537	\$-
Valor pagado	\$	\$-
% Avance	0%	N/A

- **ESTADO ACTUAL:** En ejecución
- **Contrato reasignado a la firma** DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S Contrato No. 1380-1437-2021, se realizó firma del acta de inicio el día 12 de noviembre 2021
- Cimentación escaleras, elaboración de puertas, pulida de pisos, instalación de vinisol, instalación sistema eléctrico, enchape en baterías de baño, instalación red de gases en cocina
- Se está tramitando una adición y una prórroga al proyecto.
- **OBRAS COMPLEMENTARIAS:** Mejoramiento bloque existente, protección red descargas atmosféricas (apantallamiento)

Fecha finalización contractual: 11 de febrero de 2022

Fecha de Entrega: 26 de febrero de 2022


Mineducación

IE Politécnico Municipal de Cali

SEDE PRINCIPAL – Cali.

FASE: II

Contrato # 1380-1442-2021



TOTAL AULAS NUEVAS	AULAS MEJORADAS	MATRICULA
13	22	1229

- **AVANCE FÍSICO:** 24.3% Programado - 25.6% Ejecutado
- **INFORMACIÓN FINANCIERA:**

Descripción	Cto Obra – Cto Obra – URBANISCOM	Cto Int–SUPERVISION INTEGRAL FFIE
Valor Inicial	\$265.328.656	\$0
Anticipo	\$	N/A
Adiciones	\$	\$0
Valor Total	\$265.328.656	\$
Valor pagado	\$	\$
% Avance	0%	%

- **ESTADO ACTUAL:** En ejecución
- Reasignando a contratista **URBANISCOM** aprobación de pólizas y firma de Acta de inicio 21 de diciembre 2021
- Se adelantan actividades cerramiento de obra desmonte de cerramiento por solicitud de la rectora del colegio, y aseo general, destronque y pulida de pisos en las aulas.
- Se tramitará una adición y prórroga al contrato .
- Contrato anterior 1380-1054-2019 unión temporal GMP Se adelantan acciones correspondientes al PIC (Proceso de Incumplimiento Contractual), se realizó la retoma del predio el día 18 de agosto de 2021 por parte del FFIE (Empresa Olimpo de Seguridad).100% prog. 89%Eje.
- **OBRAS COMPLEMENTARIAS:** Protección redes descargas atmosféricas, acabados baterías

Fecha finalización contractual: 21 de Febrero 2022

Fecha de Entrega: 28 de febrero 2022

Mineducación

IE Rodrigo Lloreda Caicedo SEDE LUIS ENRIQUE MONTOYA – Cali.

FASE: I
Contrato #1380-1474-2021



TOTAL AULAS NUEVAS	AULAS ESPECIALIZADAS	MATRICULA
13	3	408

- **AVANCE FÍSICO: 0%** Programado - 0% Ejecutado
- **INFORMACIÓN FINANCIERA:**

Descripción	Cto OBR - CONSORCIO INTEROBRAS EDUCATIVAS	Cto Int- CONSORCIO INTEREDUCATIVO 2020
Valor Inicial	\$3.926.360.584	\$0
Anticipo	\$-	NA
Adiciones	\$-	\$-
Valor Total	\$3.926.360.584	\$
Valor pagado	\$	\$
% Avance	0%	0%

- **ESTADO ACTUAL: Reasignado**
- Se realizó la reasignación del contrato de obra, mediante invitación interna FFIE-039 de 2021, al CONSORCIO INTEROBRAS EDUCATIVAS 10 de Diciembre 2021. Aprobación de pólizas del contrato 18 de enero 2021, y En proceso de reasignación interventoría con el CONSORCIO INTEREDUCATIVO 2020
- Curaduría urbana No 1 expide licencia de construcción Resolución No 76001-1-21-0016, de 2021-07-07 se solicita a curaduría juego de planos firmados de todo el proyecto
- Se realizaron dos visitas de acercamiento a la IE y se dio verificación por el contratista asignado y presentación a la rectora del colegio.
- **OBRAS COMPLEMENTARIAS:** : Obras complementarias a cargo de la ETC, pendientes de valoración

Fecha de entrega: POR DEFINIR

Mineducación

IE Siete de Agosto SEDE ANA MARÍA VERNAZA – Cali

FASE: I

Contrato # 1380-1477-2021

TOTAL AULAS NUEVAS	AULAS ESPECIALIZADAS	MATRICULA
11	2	399

- **AVANCE FÍSICO:** 0% Programado - 0% Ejecutado
- **INFORMACIÓN FINANCIERA:**

Descripción	Cto OBR -CONSORCIO INTEROBRAS EDUCATIVAS	Cto Int- CONSORCIO INTEREDUCATIVO 2020
Valor Inicial	\$3.688.855.056	
Anticipo	\$-	N/A
Adiciones	\$-	\$-
Valor Total	\$3.688.855.056	
Valor pagado	\$-	
% Avance	0 %	

- **ESTADO ACTUAL: Reasignado**
- Reasignado el contrato de obra, mediante invitación interna FFIE-039 de 2021, al CONSORCIO INTEROBRAS EDUCATIVAS contrato firmado 16 de Diciembre 2021. Aprobación de pólizas del contrato 18 de enero 2021 y En proceso de reasignación interventoría con el CONSORCIO INTEREDUCATIVO 2020
- La última actuación del contratista Anterior sobre el trámite de la Licencia de Construcción. Curaduría No. 2, pendiente atender observaciones curaduría.
- Se realizó visita en 2 ocasiones con el contratista asignado para validación y verificación del predio y los alcances.
- **OBRAS COMPLEMENTARIAS:** Se requiere OC no fundamentales Reforzamiento cuarto de sistemas, Portería, UAR, conexiones definitivas, andenes perimetrales

Fecha de entrega: POR DEFINIR

Mineducación



IE Siete de Agosto SEDE PRINCIPAL



FASE: II

Contrato # 1380-1482-2021

TOTAL AULAS NUEVAS	AULAS MEJORADAS	MATRICULA
17	6	801

- AVANCE FÍSICO:** 0% Programado - 0% Ejecutado
- INFORMACIÓN FINANCIERA:**

Descripción	Cto OBR - CONSORCIO INTEROBRAS EDUCATIVAS	Cto Int–Consortio intereducativo 2020
Valor Inicial	\$3.324.787.447	\$
Anticipo	\$	N/A
Adiciones	\$	\$
Valor Total	\$3.324.787.447	\$
Valor pagado	\$	\$
% Avance	0%	0%

- ESTADO ACTUAL: Reasignado**
- Reasignado el contrato de obra, CONSORCIO INTEROBRAS EDUCATIVAS mediante invitación interna FFIE-039 de 2021, firma CO el 16/12/2021, aprobación de pólizas 18/01/2022, Para la interventoría, en proceso de reasignación con el CONSORCIO INTEREDUCATIVO 2020
- Actividades ejecutadas: estructura de concreto: vigas y losas de entrepiso, se adelanta acciones correspondientes al PIC (Proceso de Incumplimiento Contractual). 100% prog y 93%
- Se realizaron 2 visitas al predio con el CO y se verificó estado y alcance.
- Se solicitó prorroga a licencia de construcción ante la Curaduría Urbana N°3 de Cali Radicación No. 76001-3-21-0432 – CU3 de 29 de octubre de 2021.
- OBRAS COMPLEMENTARIAS:** Portería, UAR, conexiones definitivas, placa polideportiva, andenes perimetrales, demolición tanque agua potable, mejoramiento bloque

Fecha de entrega: POR DEFINIR

Mineducación

IE Agustín Nieto Caballero SEDE PRINCIPAL – Cali.

FASE: I

Contrato # 1380-1067-2019



TOTAL AULAS NUEVAS	AULAS ESPECIALIZADAS	MATRICULA
14	3	754

- **AVANCE FÍSICO:** 100% Programado - 91,84% Ejecutado
- **INFORMACIÓN FINANCIERA:**

Descripción	Cto Obra – Cto Obra – UT GMP	Cto Int–CONSORCIO CINCO OPCIONA
Valor Inicial	\$5. 016.000.000	\$569.374.671
Anticipo	\$-	\$
Adiciones	\$ 364.214.333	\$ 61.476.244
Valor Total	\$5.380.214.333	\$630.850.915
Valor pagado	\$ 99.919.215	\$ 54.781.241
% Avance	1,86%	8,68%

- **ESTADO ACTUAL:** Terminado fase 1 no se cumple objeto contractual
- Curaduría urbana No 1 expide licencia de construcción Resolución No 76001-1-21-0005 de 2021-07-07, se solicita a curaduría juego de planos firmados de todo el proyecto.
- Reasignación en proceso con CI y CO
- **OBRAS COMPLEMENTARIAS:** demoliciones, UAR, Cerramiento, circulaciones que no estén en el convenio

Se firma Acta de Terminación Anticipada el día 06 de noviembre de 2021, Fecha de entrega: POR DEFINIR

Mineducación

I.E. MANUEL MARÍA MALLARINO

SEDE PRINCIPAL- Santiago de Cali

FASE I

Contrato # 1380-1045-2020



TOTAL AULAS NUEVAS	AULAS ESPECIALIZADAS	MATRICULA
19	1	700

- **AVANCE FÍSICO DISEÑOS:** 100 % Programado – 98 % Ejecutado
- **INFORMACIÓN FINANCIERA:**

Descripción	CO – URBANISCOM LTDA	CI – CONSORCIO INTEREDUCACIÓN
Valor Inicial Anticipo	\$ 4.822.835.218 F1 - N/A	\$ 579.654.883 N/A
Adiciones	\$ 60.946.642	\$ 5.809.048
Valor Total	\$ 4.883.781.860	\$ 585.463.931
Valor pagado	\$ 104.758.945	\$ 24.345.505
% Avance	F1 – 47 %	F1 – 60 %

- **ESTADO ACTUAL: Suspendido.** Procesos en curso ante el DAGMA y EMCALI para conexiones provisionales de obra
- Pendiente adición y prórroga por mayores cantidades, RCI y complementarias
- Se emitió ejecutoria de la Licencia de Construcción el 24 de septiembre de 2021
- **OBRAS COMPLEMENTARIAS** definidas con la ETC para realización de presupuesto: Cerramiento, UAR, portería, parqueaderos, conexiones definitivas, dotación cancha, entre otros. El contratista valorará la ejecución del reforzamiento estructural requerido para edificación existente.

Fecha finalización contractual: 23 de agosto de 2022
Plazo de Entrega F2: 12 meses desde inicio F2


Mineducación

I.E. EVARISTO GARCÍA

SEDE PRINCIPAL- Santiago de Cali

FASE II

Contrato # 1380-1166-2020



TOTAL AULAS NUEVAS	AULAS ESPECIALIZADAS	MATRICULA
14	4	464

- **AVANCE FÍSICO:** 100 % Programado – 100 % Ejecutado
- **INFORMACIÓN FINANCIERA:**

Descripción	CO – URBANISCOM LTDA	CI – CONSORCIO INTEREDUCACIÓN
Valor Inicial	\$ 3.502.616.294	\$ 375.777.545
Anticipo	\$ 700.523.259	N/A
Adiciones	\$ 1.199.427.292	\$ 91.317.915
Valor Total	\$ 4.702.043.586	\$ 467.095.460
Valor pagado	\$ 2.690.750.070	\$ 386.754.192
% Avance	57 %	83 %

- **ESTADO ACTUAL: Terminado – en fase de liquidación**
- Se realizó entrega por espacios a la ETC y capacitación al personal de servicios generales. La Institución Educativa se encuentra en funcionamiento desde el 19 de octubre de 2021.
- Se avanza con el presupuesto para proceder a una contratación directa para la intervención del muro de cerramiento como Obra Complementaria.

Fecha finalización contractual: 19 de agosto de 2021

Fecha de Entrega: 8 de septiembre de 2021

Mineducación

I.E. ISAÍAS GAMBOA

SEDE PRINCIPAL- Santiago de Cali

FASE I

Contrato # 1380-1013-2020



TOTAL AULAS NUEVAS	AULAS ESPECIALIZADAS	MATRICULA
6	1	110

- **AVANCE FÍSICO:** 100 % Programado – 98 % Ejecutado
- **INFORMACIÓN FINANCIERA:**

Descripción	CO – URBANISCOM LTDA	CI – CONSORCIO INTEREDUCACIÓN
Valor Inicial	\$ 605.746.234	\$ 202.793.517
Anticipo	F1 - N/A	N/A
Adiciones	\$ 0	\$ 0
Valor Total	\$ 605.746.234	\$ 202.793.517
Valor pagado	\$ 0	\$ 18.927.395
% Avance	0 %	50 %

- **ESTADO ACTUAL:** Suspendido. Se requiere modificación del POT para obtener la expedición del EIR, proceso a cargo de la ETC.
- Se recibió la solicitud de Terminación Anticipada por Imposibilidad de ejecución por parte del contratista y de la interventoría teniendo en cuenta las limitantes del predio actual.
- Se ha remitido a la ETC en reiteradas ocasiones la solicitud de des priorización del proyecto por imposibilidad de ejecución, no se tiene respuesta a la fecha.

Fecha finalización contractual: 27 de junio de 2021
Fecha de Entrega: PROYECTO INVIABLE

Mineducación

IE. EUSTAQUIO PALACIOS SEDE GENERAL ANZOÁTEGUI- Santiago de Cali

FASE DE DIAGNÓSTICO
Contrato # 1380-1036-2020

TOTAL AULAS NUEVAS	AULAS ESPECIALIZADAS	MATRICULA
1	2	441

- **AVANCE FÍSICO:** N/A Programado – 0 % Ejecutado
- **INFORMACIÓN FINANCIERA:**

Descripción	CO – URBANISCOM LTDA	CI – CONSORCIO INTEREDUCACIÓN
Valor Inicial	\$ 532.758.358	\$ 72.306.897
Anticipo	\$ 0	\$ 0
Adiciones	\$ 0	\$ 0
Valor Total	\$ 532.758.358	\$ 72.306.897
Valor pagado	\$ 0	\$ 0
% Avance	0%	0%

- **ESTADO ACTUAL suspendido:** Pendiente aval y costeo de Interventoría para paso por CT y CF (adición y prórroga)- Procesos ante EMCALI para conexiones provisionales de obra. Licencia de Construcción vigente hasta el 25.marzo.2022
- Se determinó acceso al predio para obra por la Av. Circunvalar, lo que requirió PMT Categoría 2 expedido el 2 de agosto de 2021 y remitido al contratista con concepto favorable el 19 de agosto, con fecha de implementación hasta el 8 de septiembre para expedición de resolución. Vigencia de 8 meses.

Fecha de Entrega: Requiere 8 meses F2 y ADICIÓN

Mineducación



IE Libardo Madrid Valderrama SEDE PRINCIPAL - Cali

FASE: I

Contrato # 1380-1022-2019



TOTAL AULAS NUEVAS	AULAS ESPECIALIZADAS	MATRICULA
22	3	1005

- **AVANCE FÍSICO:** 98% Programado – 98% Ejecutado
- **INFORMACIÓN FINANCIERA:**

Descripción	Cto Obra – URBANISCOM LTDA	Cto Interventoría CONSORCIO INTEREDUCACIÓN
Valor Inicial	\$5.620.604.244	\$460.993.568
Anticipo	\$-	N/A
Adiciones	\$ 9.784.399	\$-
Valor Total	\$5.630.388.643	\$460.993.568
Valor pagado	\$102.989.533	\$ 43.026.067
% Avance	1,83%	9,33%

- **ESTADO ACTUAL: Suspendido**
- Se entregó por parte de la ETC el EIR el 17 de agosto 2021, contratista de obra radica ante Curaduría Urbana No3, Curaduría Urbana expide factura No. CUR969 fecha 17 de enero 2022 pago de expensas cargo variable se realiza trámite correspondiente.
- **OBRAS COMPLEMENTARIAS:** Se realiza reunión con ETC CALI y se establecen las obras complementarias como Demoliciones y desmontes, cimentaciones especiales, parqueaderos, UAR, portería, cerramiento, iluminaciones externas,

Fecha finalización contractual: 27 de mayo de 2022

Fecha de Entrega: POR DEFINIR

Mineducación

I.E. EVARISTO GARCÍA SEDE FERNANDO DE ARAGÓN- Santiago de Cali

FASE II

Contrato # 1380-1086-2020



TOTAL AULAS NUEVAS	AULAS ESPECIALIZADAS	MATRICULA
10	4	253

- **AVANCE FÍSICO:** 100 % Programado – 33.19 % Ejecutado
- **INFORMACIÓN FINANCIERA:**

Descripción	CO – CONSORCIO COLOMBIA ESTUDIA	CI – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&A
Valor Inicial	\$ 4.481.399.630	\$ 383.185.078
Anticipo	\$ 896.279.926	N/A
Adiciones	\$ 0	\$ 64.000.205
Valor Total	\$ 4.481.399.630	\$ 447.185.283
Valor pagado	\$ 1.270.972.192	\$ 208.207.011
% Avance	28.36 %	46.55 %

- **ESTADO ACTUAL:** Plazo finalizado – reasignación CO Urbaniscom. Capítulo estructura inconcluso, inicio de mampostería. Pendiente retoma del predio. PIC Apremio comunicado al CCE – PIC aplicación cláusula penal en proceso, actualmente se adelanta proceso POLICIVO para la restitución del predio ante la negativa de la firma contratista de hacer la entrega del mismo en la INSPECCION DE POLICIA URBANA 8 de Cali. Próxima diligencia el día 25 de enero de 2022.
- **OBRAS COMPLEMENTARIAS:** pendiente realización de presupuesto: Cerramiento, UAR, portería, parqueaderos, andenes de conexión, iluminación exterior, bahía de parqueo, conexiones definitivas, dotación cancha, dotación cocina, entre otros.

Fecha finalización contractual: 25 de septiembre de 2021
Fecha de Entrega: POR DEFINIR

Mineducación

I.E. EVARISTO GARCÍA SEDE JOSÉ HILARIO LÓPEZ- Santiago de Cali

FASE II

Contrato # 1380-1087-2020



TOTAL AULAS NUEVAS	AULAS ESPECIALIZADAS	MATRICULA
6	0	137

- **AVANCE FÍSICO:** 100 % Programado – 37.56 % Ejecutado
- **INFORMACIÓN FINANCIERA:**

Descripción	CO – CONSORCIO COLOMBIA ESTUDIA	CI – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&A
Valor Inicial	\$ 1.431.438.699	\$ 145.898.987
Anticipo	N/A	N/A
Adiciones	\$ 0	\$ 68.666.020
Valor Total	\$ 1.431.438.699	\$ 214.565.007
Valor pagado	\$ 389.051.043	\$ 100.918.086
% Avance	27.18 %	47.03 %

- **ESTADO ACTUAL:** Plazo finalizado – reasignación **CO Urbaniscom.** Capítulo estructura inconcluso, inicio de mampostería. Pendiente retoma del predio. PIC Apremio comunicado al CCE – PIC aplicación cláusula penal en proceso, actualmente se adelanta proceso POLICIVO para la restitución del predio ante la negativa de la firma contratista de hacer la entrega del mismo en la INSPECCION DE POLICIA URBANA 8 de Cali. Próxima diligencia el día 25 de enero de 2022.
- **OBRAS COMPLEMENTARIAS:** Adecuación de Terreno (fundamental) y se encuentra pendiente definición de presupuesto de las solicitadas por la ETC: portería, UAR, parqueaderos, conexiones definitivas, cerramiento, entre otros

Fecha finalización contractual: 08 de agosto de 2021
Fecha de Entrega: POR DEFINIR

Mineducación

I.E. SANTA FE SEDE CROYDON - Santiago de Cali

FASE II

Contrato # 1380-1088-2020

TOTAL AULAS NUEVAS	AULAS ESPECIALIZADAS	MATRICULA
7	3	240

- **AVANCE FÍSICO:** 100 % Programado – 36,84 % Ejecutado
- **INFORMACIÓN FINANCIERA:**

Descripción	CO – CONSORCIO COLOMBIA ESTUDIA	CI – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&A
Valor Inicial	\$ 2.791.488.866	\$ 285.826.272
Anticipo	\$ 558.297.773	N/A
Adiciones	\$ 0	\$ 74.206.963
Valor Total	\$ 2.791.488.866	\$ 360.033.235
Valor pagado	\$ 813.331.128	\$ 163.396.092
% Avance	29.14 %	45.38 %

- **ESTADO ACTUAL:** **Plazo finalizado** – **reasignación CO Urbaniscom.** Capítulo estructura inconcluso, inicio de mampostería. Pendiente retoma del predio. PIC Apremio comunicado al CCE – PIC aplicación cláusula penal en proceso, actualmente se adelanta proceso POLICIVO para la restitución del predio ante la negativa de la firma contratista de hacer la entrega del mismo en la INSPECCION DE POLICIA URBANA 8 de Cali. Próxima diligencia el día 25 de enero de 2022.
- **OBRAS COMPLEMENTARIAS:** definidas con la ETC pendiente realización de presupuesto: portería, parqueaderos, conexiones definitivas, dotación cancha, iluminación exterior, entre otros

Fecha finalización contractual: 11 de agosto de 2021

Fecha de Entrega: POR DEFINIR

Mineducación



I.E. CRISTÓBAL COLÓN

SEDE BIENESTAR SOCIAL - Santiago de Cali

FASE II

Contrato # 1380-1163-2020

TOTAL AULAS NUEVAS	AULAS ESPECIALIZADAS	MATRICULA
14	0	505

- **AVANCE FÍSICO:** 100% Programado – 31.33 % Ejecutado
- **INFORMACIÓN FINANCIERA:**

Descripción	CO – CONSORCIO COLOMBIA ESTUDIA	CI – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&A
Valor Inicial	\$ 3.327.774.610	\$ 336.384.952
Anticipo	\$ 665.554.922	N/A
Adiciones	\$ 0	\$ 99.979.319
Valor Total	\$ 3.327.774.610	\$ 436.364.271
Valor pagado	\$ 881.760.879	\$ 278.459.464
% Avance	26.50 %	63.81 %

- **ESTADO ACTUAL: Plazo finalizado:** Capítulo de estructura en proceso, inicio de mampostería. Pendiente retoma de predio.
- Actualmente se está haciendo lo correspondiente para la reasignación tanto de Obra como de Interventoría.
- **OBRAS COMPLEMENTARIAS:** pendiente realización de presupuesto: Cerramiento, UAR, portería, parqueaderos, andenes de conexión, iluminación exterior, bahía de parqueo, conexiones definitivas, dotación cancha, mejoramiento de cubierta, entre otros.

Fecha finalización contractual: 07 de octubre de 2021

Fecha de Entrega: POR DEFINIR

Mineducación



I.E. NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI

SEDE PRINCIPAL- Santiago de Cali

FASE I

Contrato # 1380-1042-2019



TOTAL AULAS NUEVAS	AULAS ESPECIALIZADAS	MATRICULA
19	0	1.536

- **AVANCE FÍSICO:** 100 % Programado – 95 % Ejecutado
- **INFORMACIÓN FINANCIERA:**

Descripción	CO – CONSORCIO COLOMBIA ESTUDIA	CI – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&A
Valor Inicial	\$ 4.701.925.075	\$ 566.338.210
Anticipo	F1 – N/A	N/A
Adiciones	\$ 77.599.470	\$ 0
Valor Total	\$ 4.779.524.545	\$ 566.338.210
Valor pagado	\$ 43.979.425	\$ 14.085.022
% Avance	F1 - 17.55 %	15.57 % F1

- **ESTADO ACTUAL:** suspendido hasta que se obtenga expedición de Licencia de Construcción, solicitud radicada el 10 de agosto de 2021. Se realizó el pago de expensas cargo fijo el 30 de agosto de 2021, actualmete contratista atiende acta de observaciones realizadas por la Curaduria Urbana No2
- **OBRAS COMPLEMENTARIAS** pendiente definición de presupuesto: Cimentación especial, cerramiento, talas, UAR, portería, parqueaderos, andenes de conexión, iluminación exterior, bahía de parqueo, conexiones definitivas, entre otros.

Fecha finalización contractual: 13 de septiembre de 2022

Fecha de Entrega: POR DEFINIR

Mineducación

IE El Diamante

SEDE PRINCIPAL – Cali

FASE: I

Contrato # 1380-1049-2019



TOTAL AULAS NUEVAS	AULAS ESPECIALIZADAS	MATRICULA
34	0	1344

- **AVANCE FÍSICO:** 100% Programado - 90,1% Ejecutado
- **INFORMACIÓN FINANCIERA:**

Descripción	Cto Obra –Cto Obra – UT GMP	Cto Int– CONSORCIO CINCO OPCIONA
Valor Inicial	\$8.516.803.106	\$962.226.901
Anticipo	\$-	N/A
Adiciones	\$11.418.418	\$1.117.384
Valor Total	\$8.528.221.254	\$963.344.285
Valor pagado	\$ 119.774.375	\$142.267.362
% Avance	1,40%	14,7%

- **ESTADO ACTUAL:** Terminado fase 1 no se cumple objeto contractual
- Se expidió Resolución de Reconocimiento (EIR) por el Departamento de Planeación Municipal, y al FFIE se remitió desde la ETC el 17 de agosto 2021, para poder iniciar trámite ante la Curaduría Urbana.
- **Reasignación en proceso** con CI y CO
- **OBRAS COMPLEMENTARIAS:** : Obras complementarias a cargo de la ETC, pendientes de valoración

Se firma Acta de Terminación Anticipada el día 06 de noviembre de 2021, Fecha de entrega: POR DEFINIR

Mineducación

I.E. LIBARDO MADRID VALDERRAMA SEDE PABLO NERUDA - Santiago de Cali

FASE I

Contrato # 1380-1241-2020



TOTAL AULAS NUEVAS	AULAS ESPECIALIZADAS	MATRICULA
9+3	4	334

- **AVANCE FÍSICO:** 100 % Programado – 95 % Ejecutado
- **INFORMACIÓN FINANCIERA:**

Descripción	CO – CONSORCIO COLOMBIA ESTUDIA	CI – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&A
Valor Inicial	\$ 3.605.903.368	\$ 426.253.815
Anticipo	F1 – N/A	N/A
Adiciones	\$ 23.771.831	\$ 0
Valor Total	\$ 3.629.675.199	\$ 426.253.815
Valor pagado	\$ 76,190,841	\$ 36.258.673
% Avance	F1 - 45.13 %	40.62% F1

- **ESTADO ACTUAL:** suspendido hasta que se obtenga expedición de Licencia de Construcción, solicitud radicada el 15 de abril de 2021. Se realizó el pago de expensas el 24 de agosto de 2021
- **OBRAS COMPLEMENTARIAS** pendiente realización de presupuesto: Demolición y desmante, cimentación especial, cerramiento, talas, UAR, portería, parqueaderos, andenes de conexión, iluminación exterior, bahía de parqueo, conexiones definitivas, dotación cancha, dotación cocina, entre otros.

Fecha finalización contractual: 13 de mayo de 2022
Fecha de Entrega: POR DEFINIR

Mineducación

I.E. VILLA DEL SUR

SEDE PRINCIPAL- Santiago de Cali

FASE I

Contrato # 1380-1247-2020



TOTAL AULAS NUEVAS	AULAS ESPECIALIZADAS	MATRICULA
19	0	1.536

- **AVANCE FÍSICO:** 100 % Programado – 95 % Ejecutado
- **INFORMACIÓN FINANCIERA:**

Descripción	CO – CONSORCIO COLOMBIA ESTUDIA	CI – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&A
Valor Inicial	\$ 9.786.900.000	\$ 716.134,591
Anticipo	F1 - N/A	N/A
Adiciones	\$ 0	\$ 0
Valor Total	\$ 9.786.900.000	\$ 716.134,591
Valor pagado	\$ 190.631.885	\$ 33.958.530
% Avance	F1 - 44.94 %	34.30 % F1

- **ESTADO ACTUAL:** suspendido hasta que se obtenga expedición de Licencia de Construcción, solicitud radicada el 1° julio de 2021. Se realizó el pago de expensas el 30 de agosto de 2021
- **OBRAS COMPLEMENTARIAS** pendiente realización de presupuesto: Demolición y desmonte, cimentación especial, cerramiento, talas, UAR, portería, parqueaderos, andenes de conexión, iluminación exterior, bahía de parqueo, conexiones definitivas, dotación cancha, dotación cocina, entre otros.


Fecha finalización contractual: 22 de diciembre de 2022
Fecha de Entrega: POR DEFINIR

Mineducación



La educación
es de todos

Mineducación



Fondo de Financiamiento de la
**Infraestructura
Educativa**
¡Construimos oportunidades!



@FondoFFIE

www.ffie.com.co