



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA



Al contestar por favor cite estos datos:  
Radicado No.: 201741510200040911  
Fecha: 10-10-2017  
TRD: 4151.020.10.1.853.004091  
Rad. Padre: 201741730101254122

ROBERTO RODRIGUEZ ZAMUDIO  
Honorable Concejal  
Concejo Municipal de Santiago de Cali

ASUNTO: Proposición 109  
Radicado N° 201741730101254122

La Secretaria de Infraestructura en atención a su solicitud de información sobre la ejecución de las obras MG-16 parque rio Cali etapa I zona lineal y Mg-16 parque rio Cali etapa II zona central, le informa lo siguiente:

- Informe de los estudios previos a la celebración de los contratos detallando objeto, alcance, vigencia:

Adjunto en CD se envía copia de los estudios previos de los contratos, en cuanto a la información adicional se relaciona en el siguiente cuadro:

	PARQUE LINEAL	PARQUE CENTRAL
OBJETO	Construcción de espacio público; mobiliario y servicios públicos, incluida la financiación, gestión social, tránsito y ambiental a precios unitarios sin ajustes, para la Megaobra identificada como MG-16 parque rio Cali etapa i zona lineal localizada entre las calle 15 y la calle 25 sobre el rio Cali, que forma parte del plan de las Megaobras aprobadas mediante el acuerdo 0241 de 2008	Construcción de espacio público; mobiliario y servicios públicos, incluida la financiación, gestión social, tránsito y ambiental a precios unitarios sin ajustes, para la Megaobra identificada como Mg-16 parque rio Cali etapa ii: zona central localizada entre la calle 8 hasta la calle 15 sobre el rio Cali que forma parte del plan de las Megaobras aprobadas mediante el acuerdo 0241 de 2008
ALCANCE	-Cra 4 Av. 2N entre Clls. 18 y 25 -Muros de contención: Av. 2N Cll 23 y 25 y Av. 2N Cll. 18 y 19 -Espacio público puentes vehiculares 18 ,21 y 25	-Viva la Música -Paseo Bolívar -Jardín Jorge Isaacs -Avenida 2ª Norte -Puente Ortiz -Plazoleta Central CAM -Puentes peatonales
VIGENCIA	2015	2015



- Informe de ejecución física y presupuestal desde el inicio de las obras, detallando suspensiones, prórrogas, adiciones y demás actos que hayan generado Otro si a los contratos, tanto de obra como de interventorías:

En CD adjunto se envía el informe de cada proyecto tanto de obra como de interventoría, con sus respectivas modificaciones, la ejecución presupuestal es la siguiente:

Parque Lineal Río Cali – Tramo I			
DESCRIPCIÓN	CONTRATADO	PAGADO	SALDO
MG-16-01: PARQUE LINEAL RIO CALI - I	28.649.210.795	17.191.724.949	11.457.485.846
<b>TOTAL</b>	<b>28.649.210.795</b>	<b>17.191.724.949</b>	<b>11.457.485.846</b>

Parque Río Cali zona central – Tramo II			
DESCRIPCIÓN	CONTRATADO	PAGADO	SALDO
MG-16-02: PARQUE CENTRAL RIO CALI - II	25.225.169.528	0	25.225.169.528
<b>TOTAL</b>	<b>25.225.169.528</b>	<b>0</b>	<b>25.225.169.528</b>

- Informe donde se justifique el estado actual de las obras que han generado malestar, inseguridad y pérdidas económicas a los residentes del sector:

Actualmente las obras presentan un porcentaje de ejecución de: 86% para la Megaobra MG-16 parque rio Cali etapa I zona lineal y un 5% de la Megaobras Mg-16 parque rio Cali etapa II zona central, de acuerdo a las especificaciones técnicas y lo establecido dentro del alcance de cada contrato en cumplimiento con el acuerdo 0241 de 2008.

Los requerimiento que ha realizado la comunidad durante la ejecución de la obra han sido atendidos en su totalidad, hasta el momento no se han recibido requerimientos sobre pérdidas económicas aducidas a la ejecución de la obra.



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 201741510200040911

Fecha: 10-10-2017

TRD: 4151.020.10.1.853.004091

Rad. Padre: 201741730101254122

4. Estudio de Movilidad que dio viabilidad a la ejecución de esa obra:

En CD adjunto se envía los estudios de movilidad.

Anexo 22 copias y 22 CD

Atentamente,

MARCIAL ENRIQUE QUIÑONES QUIÑONES  
Secretario de Infraestructura

Elaboró: Arq. Carmen Stella Caycedo García *CSG*  
Reviso: Octavio Ramírez Cuartas- Subsecretario de Infraestructura y Mantenimiento Vial *ORC*