



Al contestar por favor cite estos datos

Radicado No. *20192200128661*

Fecha: 25-06-2019

Rad padre: 20192000033953

220.26.1

Doctor.

HERBERT LOBATÓN CURREA

Secretario General

Concejo Municipal de Santiago de Cali.

E.S.D.


Referencia: Proposición No. 078 – Seguimiento plan de desarrollo 2016-2019 “Cali progresa contigo” implementación red de ciclo-infraestructura.

Atento Saludo.

En consideración al asunto de la referencia, se da contestación a los interrogantes formulados a este Ente de Control en el mismo orden en que fueron remitidos a saber:

- 1. Cuál ha sido el seguimiento realizado a la ejecución de las actividades adelantadas por la Administración para el cumplimiento de la meta de ciclo-infraestructura construidas contempladas en el Plan de Desarrollo. Ha recibido su entidad quejas por ciudadanos respecto a las ciclo rutas y a la instalación de bordillos traspasables y delineadores tubulares; de ser así, cuál es el trámite dado por su Entidad.**

De acuerdo a las funciones propias de este ente de control, se ha realizado constante seguimiento a las metas e indicadores incluidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 “Cali Progresa Contigo”, relacionadas con ciclo-rutas, bici-carriles y bici-bus, requiriendo información y soportes de manera escrita, así como la práctica de visitas de seguimiento a cada una de las dependencias y entidades descentralizadas de la Administración Municipal que tienen bajo su responsabilidad y compromiso la ejecución del indicador 42010020001 “*En el periodo 2016-2019 se construyen 228 km de ciclo-infraestructura en la ciudad de Cali*” (METROCALI, Secretaría de Infraestructura y Secretaría de Movilidad), se les ha solicitado información sobre los avances realizados en cumplimiento a lo estipulado en el mencionado Plan.





Al contestar por favor cite estos datos

Radicado No. *20192200128661*

Fecha: 25-06-2019

Rad padre: 20192000033953

METROCALI.

Código indicador	Meta (Descripción)	Indicador (Descripción)	Unidad de medida indicador	Variables	Unidad de medida variables	Línea de base	Meta cuatrienio	Inversión (\$)	Responsable
						2015		Total	
42010020001	En el periodo 2016-2019 se constuyen 91,71 km de Ciclo-infraestructura (ciclo rutas, Bici - carriles, Bici- Bus)	Red de ciclo-infraestructura (ciclo-ruta, bici-carril, bici-bus) construidas	km	V1= Longitud de cicloinfraestructura construida	km	33,2	124,9	18.858.274.895	Metro Cali S.A.

En la vigencia 2018 se solicitó información mediante oficio No. 20182200097351 de fecha junio 7 de 2018, de lo adelantado para dar cumplimiento a la meta referida. En la respuesta dada mediante oficio No. 20182440080032 de fecha 15 de junio de 2018 se especifican las contrataciones y actividades realizadas con corte al primer semestre de 2018 con el fin de adelantar los porcentajes (%) de ejecución de lo determinado en este indicador.

De igual manera mediante oficio No. 20192200052891 de fecha 19 de marzo de 2019, se solicitó a esta Entidad Descentralizada, información relacionada, con el indicador No. 42010020001 "En el periodo 2016 - 2019 se constituyen 91.71 kilómetros de ciclo-infraestructura (ciclo-rutas, bici-carriles, bici-bus)".

De acuerdo al análisis de la información enviada a esta entidad mediante radicado No. 20192440051152 de fecha 28 de marzo de 2019 por parte de METROCALI, se realizaron observaciones y solicitud de ampliación de información a la respuesta brindada. Con el fin de absolver estas inquietudes se realizó mesa de trabajo el pasado 9 de mayo de esta vigencia, en la cual amplió la información y se requirieron los soportes contractuales relacionados con los avances del precitado indicador 42010020001 sustentando la información relacionada con los interrogantes sobre las obras y los avances realizados y decisiones tomadas con respecto a ciclo-rutas y bici-carriles. En la misma se especifica los contratos ejecutados, estado de los mismos con corte al 30 de diciembre de 2018 y pendientes además de los compromisos para la vigencia 2019 con el fin de dar cumplimiento a la meta determinada en el mencionado Plan.

Con respecto a los kilómetros de carriles de bici-bus **los cuales presentan 0% de ejecución**, manifiesta la Entidad que: "Metro Cali S.A. cuenta con los diseños de bici-bus, los cuales se presentaron al comité de movilidad y están pendientes de la revisión y aprobación por parte de la Secretaria de Movilidad", igualmente se está pendiente de aprobación en el comité de movilidad (el cual está integrado por METROCALI, las secretarías de Movilidad y de Infraestructura, además del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA y por el Departamento Administrativo de Planeación



Al contestar por favor cite estos datos

Radicado No. *20192200128661*

Fecha: 25-06-2019

Rad padre: 20192000033953

Municipal) para proceder a la ejecución de 26,30 km y una inversión de \$ 2.922.600.000 aproximadamente; en concordancia a la ejecución que se encuentra a cargo de METROCALI.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.

Código indicador	Meta (Descripción)	Indicador (Descripción)	Unidad de medida indicador	Variables	Unidad de medida variables	Línea de base	Meta cuatrienio	Inversión (\$)	Responsable
						2015		Total	
42010020001	En el periodo 2016-2019 se construyen 42.3 km de ciclo-infraestructura en la ciudad de Cali	Red de ciclo-infraestructura (ciclo-ruta, bici-carril, bici-bus) construidas	km	V1 =Longitud de via en Avenida Ciudad de Cali entre la Carrera 80 y la Via a Puerto Tejada construida	km	2,8	45,1	6.579.016.290	Secretaria de Infraestructura

Con el fin de hacer seguimiento a lo ejecutado por esta secretaría con corte al 30 de diciembre de 2017, se requirió información de lo ejecutado, a lo cual esta dependencia da respuesta mediante oficio No. 201841510200023881 de fecha 13 de junio de 2018 informando que **no se realizó ningún avance a esa fecha.**

Mediante oficio No. 20192200053111 de fecha 19 de marzo de 2019, se requirió a esta Dependencia información relacionada con el presente indicador a lo cual da respuesta mediante oficio No. 201941510200009371 de fecha abril 4 de 2019.

Para el indicador 42010020001 "En el periodo 2016-2019 se construyen 42.3 km de ciclo-infraestructura en la ciudad de Cali" **la dependencia no reporta ningún avance con corte al 30 de diciembre de 2018.**

SECRETARÍA DE MOVILIDAD.

Dentro de las labores de seguimiento, por parte de este ente de control ante la Secretaria de Movilidad, se practicaron visitas en varios sectores de la ciudad (norte, sur, oriente, oeste) para constatar la implementación, infraestructura, adecuación, riesgos y estado actual del plan de demarcación e instalación de bordillos traspasables, tachas y bordillos tubulares, en la cual se evidenció como común denominador en cada una de las zonas visitadas una evidente inconformidad por parte de la ciudadanía al no existir una socialización y/o participación activa de la comunidad cercana a la instalación de estos elementos.

Sumando a lo anterior se requirió información mediante oficio reconocido con el consecutivo No. 20192240097631 del 20 de Mayo de 2019, solicitando de manera detallada los



Al contestar por favor cite estos datos

Radicado No. *20192200128661*

Fecha: 25-06-2019

Rad padre: 20192000033953

contratos o convenios por la instalación de tubulares viales y tachas que están siendo implementados en el Municipio de Santiago de Cali, así mismo se solicitó anexar los respectivos estudios técnicos que generaron la necesidad de la instalación, así como el material probatorio que lo soportan contractualmente como lo son, estudios previos, justificación, contratos, Otro si y valores, documentos que actualmente se encuentran en estudio y revisión por parte de este órgano de control.

Por último, en este punto y de acuerdo al requerimiento formulado por la Honorable corporación, consultando el aplicativo Orfeo de esta entidad, al momento de suscripción del presente escrito hemos recibido una copia de derecho de petición impetrado al señor alcalde municipal por parte de los residentes del barrio urbanización la cascada en el sector de la Carrera 53 A con calle 1 C, en el que solicitan el desmonte de los elementos pacificadores al no encontrar necesidad para la instalación de los mismos. Este requerimiento se abocó conocimiento por parte del personero delegado de movilidad, realizando visita al sitio demandado por la comunidad y requiriendo información a la administración municipal sobre la respuesta de fondo brindada a los requirentes una vez se realice la misma.





Al contestar por favor cite estos datos

Radicado No. *20192200128661*

Fecha: 25-06-2019

Rad padre: 20192000033953

- 2. La Entidad a su cargo ha hecho algún pronunciamiento sobre esta decisión de la Administración, respecto a las ciclo – infraestructura, instalación de bordillos traspasables y delineadores tubulares, ya que se ha convertido en críticas permanentes tanto por los medios de comunicación, como por los ciudadanos de no cumplir con las reglamentaciones legales para su construcción e instalación.**

Hasta la fecha, y de acuerdo a la normatividad vigente y funciones asignadas a este ente de control, se está realizando análisis y seguimiento a lo reportado por cada una de las dependencias involucradas en este proyecto. De lo evidenciado de manera preliminar, se ha corrido traslado a Dirección Operativa para la Vigilancia de la Conducta Oficial – DOVCO. por la no remisión de una de las secretarías de la información requerida, transgrediendo presuntamente lo preceptuado en el artículo 179 de la Ley 136 de 1994, el cual enuncia que *"todas las autoridades públicas deberán suministrar la información necesaria para el efectivo cumplimiento de las funciones del personero, sin que le sea posible oponer reserva alguna. La negativa o negligencia de un servidor público a colaborar o que impida el desarrollo de las funciones del personero constituirá causal de mala conducta (...)"*

Atentamente,



HÉCTOR HUGO MONTÓYA CANO
Personero Municipal

